

Obrazac:

Izvješće o rezultatima provedbe SRUP-a za 2024. godinu

Izvjeshće o rezultatima provedbe strategije razvoja urbanog područja za 2024. godinu
Naziv strategije o kojoj se izvještava: Strategija razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.- 2027.
Naziv grada koji podnosi izvješće: Grad Vinkovci
Mjesto i datum: 15. prosinca 2025.
Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona i e-mail adresa: Mirta Štrk, +385 98 270 214, mirta.strk@vinkovci.hr
Dio 1. Uvodne informacije o SRUP-u – 1-2 strane Strategija razvoja urbanoga područja (SRUP) je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multisektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanoga područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Postupak strateškog planiranja održivog urbanog razvoja utvrđen je Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0 (Smjernice) i uključuje sljedeće glavne aktivnosti: definiranje obuhvata i uspostava urbanog područja; uspostavu institucionalnog okvira za izradu i provedbu SRUP-a; izradu i donošenje SRUP-a; izvještavanje o provedbi SRUP-a i vrednovanje SRUP-a. Gradsko vijeće Grada Vinkovca 18. prosinca 2023. godine donijelo je Strategiju razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.- 2027. (SRUP Vinkovci) i Akcijski plan kao provedbeni dokument SRUP-a Vinkovci, a temeljem pozitivnih mišljenja svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz urbanog područja. Obuhvat Urbanog područja Vinkovci definiran je 12. listopada 2021. godine, Odlukom o sastavu Urbanog područja Vinkovci, koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Vinkovaca. Urbano područje Vinkovci (UP Vinkovci) čini prostorno teritorijalnu cjelinu sastavljenu od ukupno jedanaest jedinica lokalne samouprave: Grad Vinkovci, Grad Otok, Općina Andrijaševci, Općina Ivankovo, Općina Jarmina, Općina Nijemci, Općina Nuštar, Općina Privlaka, Općina Stari Jankovci, Općina Stari Mikanovci, Općina Vođinci. Dana 29. rujna 2021. godine potpisan je Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021.-2027. (Sporazum) kojim je definirana suradnja na izradi i provedbi SRUP-a Vinkovci. Također, Sporazumom je definirano da je Grad Vinkovci, središte urbanog područja, ujedno i nositelj izrade SRUP-a Vinkovci te da se za potrebe provedbe Sporazuma uspostavlja Koordinacijsko

vijeće urbanog područja Vinkovci (KV UP Vinkovci) kao tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, provedbe i praćenja SRUP-a Vinkovci, a osnovano je 05. listopada 2021. godine Odlukom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci.

Partnersko vijeće urbanog područja Vinkovci (dalje u tekstu: PV UP Vinkovci) koje ima savjetodavnu ulogu u izradi i donošenju SRUP-a Vinkovci, osnovano je 22. prosinca 2021. godine Odlukom o osnivanju Partnerskog vijeća urbanog područja Vinkovci, odnosno 09. veljače 2022. godine Odlukom o imenovanju PV UP Vinkovci, a koje se sastoji od 40 članova, a čine ga predstavnici institucija i organizacija javnog, privatnog i civilnog sektora, sukladno načelu partnerstva i suradnje iz svih gradova i općina iz obuhvata urbanog područja. Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, obavlja administrativno-tehničke, stručne i druge poslove, odnosno, poslove tehničkog tajništva za potrebe rada Koordinacijskog i Partnerskog vijeća vezane uz praćenje provedbe SRUP-a Vinkovci. Upravni odjel prikuplja i analizira pokazatelje ishoda (na razini mjera i aktivnosti) na temelju kojih se izvještava Partnersko i Koordinacijsko vijeće o statusu provedbe. Upravni odjel zadužen je za pripremu godišnjih izvješća o provedbi SRUP-a Vinkovci, a prema potrebi i izvanredno ukoliko nastupe nepredviđene okolnosti. Izvješća će sadržavati podatke o svim aspektima provedbe te na jasan način prikazivati vrijednosti utvrđenih pokazatelja kao i njihovo značenje za uspješnost realizacije odgovarajuće mjere. Podaci za godišnja izvješća prikupljaju se u suradnji sa svim dionicima i predstavnicima interesnih skupina koji su izravno uključeni u provedbu aktivnosti i mjera SRUP-a Vinkovci.

Odgovornost za praćenje cjelokupne provedbe, što uključuje i upravljanje provedbom Akcijskog plana u nadležnosti je Grada Vinkovaca. Grad je odgovoran za praćenje ostvarenja definiranih pokazatelja ishoda na razini mjera, praćenje provedbe strateških projekata, praćenje djelotvornosti u korištenju financijskih sredstava, praćenje učinkovitosti aktivnosti i mjera SRUP-a Vinkovci na čitavo urbano područje, praćenje doprinosa partnera, praćenje vidljivosti SRUP-a Vinkovci, te pripremu godišnjih izvješća o provedbi SRUP-a Vinkovci i njihovo slanje nadležnom ministarstvu.

Akcijski plan SRUP-a Vinkovci sadrži 205 projekata u vrijednosti 204,5 mil. eura, od kojih se 14 projekata nalazi se na listi Strateških projekata, a njih 5 odabrani su za financiranje iz ITU mehanizma.

SRUP-om Vinkovci utvrđeno je 5 posebnih ciljeva razvoja urbanog područja Vinkovci. Svaki od ciljeva ima svoju logičku podlogu u razvojnim potrebama i prioritetima javne politike (relevantnost), kao i opis načina postizanja cilja (potencijalni projekti, sheme, ili "mjere"). Nadalje, posebni ciljevi imaju poveznicu na ciljeve iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja te mjerljive pokazatelje koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti.

Posebni ciljevi i mjere SRUP-a Vinkovci su:

1. Očuvanje, obnova i unaprjeđenje kvalitete urbanog, ruralnog i prirodnog okoliša te javnih površina
 - Mjera 1.1 Zelena infrastruktura i uređenje javnih površina
 - Mjera 1.2 Biciklistička i pješačka infrastruktura
 - Mjera 1.3 Energetske i urbane obnove te brownfield
 - Mjera 1.4 Vrijedni dijelovi prirode i ruralni krajolik
2. Društvena revitalizacija kroz potporu kulturi, društvenom životu i sportu
 - Mjera 2.1 Domovi kulture i društveni domovi, narodne čitaonice i knjižnice
 - Mjera 2.2 Sportska infrastruktura
 - Mjera 2.3 Materijalna i nematerijalna kulturna baština i turizam
3. Društvena kohezija, solidarnost i skrb za osjetljive skupine, djecu i mlade
 - Mjera 3.1 Predškolska i osnovnoškolska infrastruktura

- Mjera 3.2 Socijalne usluge za ranjive skupine
- 4. Kreiranje poticajnog okruženja za poduzetništvo, održivu poljoprivredu i dinamično gospodarstvo
 - Mjera 4.1 Poduzetnička infrastruktura i kapaciteti za potporu poduzetništvu
 - Mjera 4.2 Infrastrukturni i stručni kapaciteti za strukovno i visokoškolsko obrazovanje te obrazovanje odraslih
 - Mjera 4.3 Održiva bio ekonomija
 - Mjera 4. 4 Programi potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima
- 5. Unaprjeđenje prometnih i komunalnih sustava te javnih servisa i upravljanja
 - Mjera 5.1 Javni prijevoz, promet i transportno-logistička infrastruktura
 - Mjera 5.2 Upravljanje i digitalizacija
 - Mjera 5.3 Energetika i energetska učinkovitost komunalnih sustava
 - Mjera 5.4 Vodno-komunalna infrastruktura i gospodarenje otpadom

Dio 2. Izvješće o rezultatima provedbe SRUP-a na razini strateških ciljeva, prioriteta, mjera i APP-a od strateškog značaja za razvoj urbanog područja u 2024. godini – do 5 strana

Analiza provedbe projekata iz Akcijskog plana SRUP-a Vinkovci temelji se na dostavljenim informacijama gradova i općina Urbanog područja Vinkovci. U izvještajnom razdoblju u realizaciji je bilo 49 projekata kojih je 5 projekata završeno. Ukupna realizirana vrijednost iznosi 9.638.243,88 € od čega je 58,23 % sredstava realizirano iz fondova i programa Europske unije, 31,19% iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i 9,89 % iz državnog proračuna.

U okviru Posebnog cilja 1.: Očuvanje, obnova i unaprjeđenje kvalitete urbanog, ruralnog i prirodnog okoliša te javnih površina realizirano je 2.956.199,38 €, odnosno 30,67 % ukupno realiziranih sredstava.

U okviru Mjere 1.1 Zelena infrastruktura i uređenje javnih površina u tijeku realizacije bilo je slijedećih 6 projekata ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 1.773.428,08 €:

- SP1. Urbanističko uređenje centralnih naselja jedinica lokalne samouprave urbanog područja Vinkovci (sastoji se od 5 podprojekata)
 - *Uređenje središta grada Otoka i gradskog parka, rekonstrukcija nogostupa na području Otoka i Komletinaca*
 - *Uređenje centra naselja Rokovci i Andrijaševci*
 - SP2. Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima
 - PROGRAM: Male obnove zelene infrastrukture
 - *Rekonstrukcija prometnica na području Otoka i Komletinaca*
 - *Dječja igrališta Općine Jarmina*
 - *Izgradnja i rekonstrukcija prometnice u ul. Kralja Tomislava, Općina Privlaka*

U okviru Mjere 1.2 Biciklistička i pješačka infrastruktura u tijeku realizacije bilo je 5 projekata ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 1.182.771,30 €:

- SP3. Izgradnja biciklističke infrastrukture na urbanom području Vinkovci (sastoji se od 15 podprojekata)
 - *Izgradnja biciklističke staze Andrijaševci - Cerna, Općina Andrijaševci*
- PROGRAM: Male obnove pješačke infrastrukture
 - *Izgradnja pješačkih staza, Općina Jarmina*
 - *Izgradnja parkirališta, Općina Jarmina*
 - *Izgradnja pješačkih staza, Općina Vođinci*

- *Izgradnja pješačkih staza u naselju Nijemci, Općina Nijemci* koji je i završen s izgrađenih 0,6 km pješačke staze

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ITU - Izgradnja biciklističke infrastrukture na Urbanom području Vinkovci, referentni broj: IP.2.1.05, kao otvoren postupak u modalitetu trajnog Poziva, objavljen je 25. ožujka 2024. godine sa datumom početka zaprimanja projektnih prijava 25. travnja 2024. godine i krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijava 31. listopada 2024. godine.

U okviru Posebnog cilja 2.: Društvena revitalizacija kroz potporu kulturi, društvenom životu i sportu u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.688.616,21 € odnosno 17,52 % ukupno realiziranih sredstava.

U okviru Mjere 2.1 Domovi kulture i društveni domovi, narodne čitaonice i knjižnice u tijeku realizacije bila su sljedeća 4 projekta ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 906.700,54 €:

- SP4. Osaživanje lokalnih zajednica kroz obnovu kulturne i društvene infrastrukture (sastoji se od 14 podprojekata)
 - *Uređenje i opremanje kulturnog centra Jarmina/ Rekonstrukcija upravne zgrade, Općina Jarmina*
 - *Izgradnja Društvenog doma Apševci, Općina Nijemci*
 - *Izgradnja društvenih prostorija Srijemske Laze, Općina Stari Jankovci* koji je i završen sa realiziranih 1.261 m² BGP objekata (pre)namijenjenih za kulturno turističku svrhu (obnovljenih ili izgrađenih) na teritoriju UP Vinkovci
 - *Uređenje interijera Doma kulture i Društvenog doma u Ivankovu, Općina Ivankovo* koji je i završen sa realiziranih 300 m² BGP objekata (pre)namijenjenih za kulturno-turističku svrhu (obnovljenih ili izgrađenih) na teritoriju UP Vinkovci

Za projekte u okviru ove mjere predviđen je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „ITU – Revitalizacija Urbanog područja Vinkovci kroz potporu kulturi, društvenom životu i sportu“, otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva u okviru kojeg su prihvatljivi prijavitelji jedinice lokalne samouprave UP Vinkovci. Predviđeni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi 5.383.751,00 eur.

U okviru Mjere 2.2 Sportska infrastruktura u tijeku realizacije bili su sljedećih 9 projekta ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 781.915,67 €:

- SP5. *Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko-rekreacijski centar s digitalno-edukacijskim sadržajem*
- SP6. Unaprijeđenje sportske infrastrukture na urbanom području Vinkovci (sastoji se od 30 podprojekata)
 - *Rekonstrukcija zgrade i povećanje energetske učinkovitosti sportske dvorane, Općina Ivankovo*
 - *Turističko sportsko rekreacijski centar Grac, Općina Ivankovo*
 - *Sanacija fasade nogometnog stadiona Prkovci, Općina Ivankovo* koji je završen sa realiziranih 412,91 m² površine izgrađene ili obnovljene lokacije sportsko-rekreativne namjene.
 - *Izgradnja i sanacija tribina nogometnog stadiona Retkovci (natkrivanje), Općina Ivankovo* koji je i završen sa realiziranih 185,84 m² površine izgrađene ili obnovljene lokacije sportsko rekreativne namjene.

- *Multifunkcionalno igralište Đeletovci / Izgradnja vanjskog sportskog igrališta za više sportova, Općina Nijemci* koji je i završen sa realiziranih 836,36 m² površine izgrađene ili obnovljene lokacije sportsko rekreativne namjene.
- *Izgradnja gledališta i sportskih terena, Općina Stari Mikanovci*
- *Vanjski fitnes, Općina Vođinci*
- *SP8. Rekonstrukcija i obnova plivališta "Lenije" sa dodatnim sportsko rekreacijskim sadržajem*

Projekti u okviru ove mjere također mogu biti financirani u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „ITU – Revitalizacija Urbanog područja Vinkovci kroz potporu kulturi, društvenom životu i sportu“, te Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele ITU – Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko - rekreacijski centar s digitalno edukacijskim sadržajem IP.3.1.26, te Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele ITU – Rekonstrukcija i obnova plivališta „Lenije“ s dodatnim sportsko rekreacijskim sadržajem referentni broj: IP.3.1.25, koji su objavljeni 30. listopada 2024. godine.

U okviru Posebnog cilja 3.: Društvena kohezija, solidarnost i skrb za osjetljive skupine, djecu i mlade realizirano je 3.662.087,54 € odnosno 38,00 % ukupno realiziranih sredstava.

U okviru Mjere 3.1 Predškolska i osnovnoškolska infrastruktura u tijeku realizacije bilo je 9 projekata ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 3.662.087,54 €:

- *SP9. Infrastruktura za predškolsko obrazovanje na urbanom području Vinkovci (sastoji se od 9 podprojekata)*
 - *Izgradnja dječjeg vrtića u MO Lenije, Grad Vinkovci (DV Mali Princ)*
 - *Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića Ivankovo* koji je i završen te time doprinosi pokazatelju Kumulativan broj objekata predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja u koje su uložena kapitalna sredstva (2023. -2030.)
 - *Vrtić Cerić, Općina Nuštar*
 - *Dogradnja dječjeg vrtića, Općina Privlaka*
 - *Rekonstrukcija dječjeg vrtića, Općina Stari Mikanovci*
- *PROGRAM: Osnovnoškolska infrastruktura*
 - *OŠ Bartola Kašića, Grad Vinkovci*
 - *Dogradnja OŠ Ivana Mažuranića, Grad Vinkovci*
 - *Osiguranje preduvjeta za cjelodnevnu nastavu u osnovnim školama u gradu Vinkovcima, Grad Vinkovci*
 - *Izgradnja škole MO Radićev blok, Grad Vinkovci (Novi objekt OŠ I. G. Kovačića)*

Navedeni projekti uglavnom su realizirani iz sredstava NPOO-a i vlastitih sredstava prijavitelja, proračuna gradova i općina.

U okviru Posebnog cilja 4.: Kreiranje poticajnog okruženja za poduzetništvo, održivu poljoprivredu i dinamično gospodarstvo realizirano je 1.139.587,34 € odnosno 11,82 % ukupno realiziranih sredstava.

U okviru Mjere 4.1 Poduzetnička infrastruktura i kapaciteti za potporu poduzetništvu u tijeku realizacije bila su 2 projekta ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 501.525,58 €:

- *SP 10. Izgradnja akceleratora u Industrijskoj zoni Zalužje Vinkovci*
- *Izgradnja građevina infrastrukturnog sustava gospodarske zone u Privlaci, I, II i III faza*

U okviru Mjere 4.3 Održiva bio ekonomija u tijeku realizacije bio je jedan projekt ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 60.250,00 €:

- *SP 12. Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima*

U okviru Mjere 4.4 Programi potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima realizirano je ukupno 577.811,76 € kroz Programe potpore poduzetnicima koje su proveli Grad Vinkovci i Općine Andrijaševci, Nijemci, Stari Mikanovci, Stari Jankovci, te Programe potpore poljoprivrednicima koje su provele Općine Stari Jankovci i Stari Mikanovci, čime je doprineseno pokazatelju ostvarenja mjere, te 116 poduzetnika koristi potpore iz proračuna JLS-ova UP Vinkovci u jednoj proračunskoj godini. (kumulativ 2022. - 2030.).

U okviru Posebnog cilja 5.: Unaprjeđenje prometnih i komunalnih sustava te javnih servisa i upravljanja realizirano je 191.753,41 € odnosno 1,99 % ukupno realiziranih sredstava.

U okviru Mjere 5.1 Javni prijevoz, promet i transportno-logistička infrastruktura u tijeku realizacije bio je jedan projekt ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 18.800,00 €

- *Unaprjeđenje infrastrukture za autobusni prijevoz, Grad Vinkovci*

U okviru Mjere 5.2 Upravljanje i digitalizacija u tijeku realizacije bio je 1 projekt ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 126.230,27 €

- *E uprava Grada Vinkovaca*

U okviru Mjere 5.3 Energetika i energetska učinkovitost komunalnih sustava u tijeku realizacije bila su 2 projekta ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 32.959,19 €:

- *Energetska javna rasvjeta Grada Vinkovaca*
- *Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete Općine Vođinci*

U okviru Mjere 5.4 Vodno-komunalna infrastruktura i gospodarenje otpadom u tijeku realizacije bio je jedan projekt ukupne realizirane vrijednosti ulaganja 13.763,95 €:

- *Proširenje vodovodne mreže u Starim Mikanovcima*

Projekti od strateškog značaja za Urbano područje Vinkovci

Definiranju projekata od strateškog značaja za Urbano područje Vinkovci prethodio je proces prikupljanja projekata, odnosno izrade baze projekata koji je rezultirao s ukupno 205 razvojnih projekata. Kroz provedenu prioritizaciju, utvrđeni su projekti koji ostvaruju širi, policentrični utjecaj na cijelo Urbano područje Vinkovci, te je formirana lista od 14 strateških projekata koju su usvojili članovi Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbanog područja Vinkovci. 8 strateških projekata izabrano je za provedbu putem ITU mehanizma. Putem izravne dodjele bespovratnih ITU sredstava planirana je provedba 5 strateških projekata: SP2. Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima, SP5. Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko-rekreacijski centar s digitalno-edukacijskim sadržajem, SP8. Rekonstrukcija i obnova plivališta "Lenije" sa dodatnim sportsko rekreacijskim sadržajem, SP10. Izgradnja akceleratora u Industrijskoj zoni Zalužje Vinkovci i SP12. Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima. Također su planirana 3 otvorena postupka dodjele bespovratnih sredstava i to za SP3. Izgradnja biciklističke infrastrukture na urbanom području Vinkovci, SP4. Osaživanje lokalnih zajednica kroz obnovu kulturne i društvene infrastrukture i SP6. Unaprjeđenje sportske infrastrukture na urbanom području Vinkovci.

Temeljem Odluke o strateškim projektima koji se predlažu za financiranje putem ITU mehanizma kroz dodatak Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru

Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. koju je Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vinkovci donijelo na 7. sjednici održanoj dana 10. listopada 2024. godine, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potvrdilo prethodnom suglasnošću od 21. studenoga 2024. godine, strateški projekti koji se financiraju putem izravne dodjele u okviru ITU mehanizma kroz dodatak Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., u okviru raspoložive alokacije su:

Naziv ITU strateškog projekta	ITU sufinanciranje (EUR)
SP 2. Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima	1.353.772,65
SP 5. Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko-rekreacijski centar s digitalno-edukacijskim sadržajem	1.952.300,38
SP 7. Rekonstrukcija i obnova plivališta "Lenije" sa dodatnim sportsko rekreacijskim sadržajem	4.339.036,55
SP 8. Interpretacijsko edukacijski centar sa suvenirnicom u gradu Vinkovcima	1.604.859,85
SP 12. Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima	2.892.954,46
UKUPNO	12.142.923,89

Poziv ITU - Izgradnja biciklističke infrastrukture na Urbanom području Vinkovci je izmijenjen na način da je povećan ukupni iznos bespovratnih sredstava na ukupno 4.473.325,11 eura. Također je objedinjen otvoren poziv pod nazivom ITU - Revitalizacija Urbanog područja Vinkovci kroz potporu kulturi, društvenom životu i sportu u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od 5.383.751,00 eura.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ITU - Izgradnja biciklističke infrastrukture na Urbanom području Vinkovci, referentni broj: IP.2.1.05, prvi je objavljen poziv Urbanog područja Vinkovci. Poziv je bio otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva, objavljen je 25. ožujka 2024. godine sa datumom početka zaprimanja projektnih prijava 25. travnja 2024. godine i krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijava 31. listopada 2024. godine. Na poziv su u roku bili prijavljeni, a kasnije i ugovoreni slijedeći projekti:

Naziv projekta	Korisnik	ITU sufinanciranje (EUR)
Biciklističke staze Stari Jankovci	Općina Stari Jankovci	929.060,00
Biciklističke staze Vinkovci	Grad Vinkovci	1.925.631,11
Biciklističke staze Općine Privlaka	Općina Privlaka	707.318,93
Biciklističke staze Općine Andrijaševci	Općina Andrijaševci	788.168,25
Biciklističke staze Općine Vođinci	Općina Vođinci	123.146,82
UKUPNO		4.473.325,11

Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava u okviru Poziva „ITU – Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima“, referentni broj: IP.3.1.09., objavljen je 19. lipnja 2024. godine, s datumom početka zaprimanja projektnih prijava 27. lipnja 2024. godine te rokom za podnošenje projektnih prijava 31. srpnja 2024. godine. Provedba projekta započela je puno prije dodjele bespovratnih sredstava, naime, u rujnu 2024. godine započeli su radovi rekonstrukcije, uređenja i opremanja Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima. Ovim integriranim projektom stvara se novi višenamjenski, multifunkcionalni otvoreni javni

prostor u urbanom središtu koji ima policentrični utjecaj na cijelo Urbano područje Vinkovci pa i šire. Strateški Projekt Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima unapređuje gradski promet i komunalnu infrastrukturu urbanog središta, te stvara prostorne preduvjete za inovativne načine interpretacije, prezentacije i edukacije o bogatoj kulturno-povijesnoj baštini Vinkovaca – najstarijeg grada u Europi, te time omogućava unapređenje različitih društvenih događanja i brojnih kulturnih manifestacija od kojih su neke nacionalnog karaktera (Vinkovačke jeseni).

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele ITU – Zeleno digitalni park Papuk - Sportsko - rekreacijski centar s digitalno edukacijskim sadržajem IP.3.1.26, objavljen je 30. listopada 2024. godine, dok su radovi izgradnje, uređenja i opremanja parka krenuli u rujnu 2024. godine, također prije dodjele bespovratnih sredstava u 2025. godini. Cilj ovog projekta je doprinijeti poticanju integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja urbanog područja, izgradnjom i opremanjem višenamjenske sportsko-rekreacijske infrastrukture. Projektom će se izgraditi i opremiti sportsko-rekreacijska zona, društveno-sportska zona za djecu i mlade sa sportskim igralištima, urbanom opremom i multimedijalnom postavom, vježbalištem, pješačke staze, parkiralište te sanitarni čvor. Projektom se postiže multifunkcionalnost javnog prostora korištenjem inovativnih rješenja, uz doprinos urbanoj regeneraciji, izgradnji zelene infrastrukture, zdravlju i dobrobiti građana, unapređenju društvenih, edukativnih, sportsko-rekreacijskih sadržaja kao i proširenju turističke ponude UP Vinkovci.

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele ITU – Rekonstrukcija i obnova plivališta „Lenije“ s dodatnim sportsko rekreacijskim sadržajem referentni broj: IP.3.1.25, objavljen je također 30. listopada 2024. godine, a u prosincu 2024. godine započeli su radovi rekonstrukcije i obnove plivališta "Lenije" sa dodatnim sportsko rekreacijskim sadržajima. Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu sportsko-rekreacijske infrastrukture vinkovačkog dvoranskog plivališta Lenije i povećati raznovrsnost turističke ponude kroz dogradnju vanjskih bazena i sportskih terena. Ovim projektom stvaraju se prostorne pretpostavke za daljnji razvoj sportsko-rekreacijskih i turističkih sadržaja na urbanom području Vinkovci.

Strateški projekt Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima tijekom 2024. godine bio je u pripremi. Cilj projekta je jačanje lokalne proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koja donosi brojne gospodarske, okolišne i društvene koristi jer osigurava poljoprivrednicima veće prihode i zaposlenost, osnažuje lokalno gospodarstvo, smanjuje emisije stakleničkih plinova koje nastaju dugačkim prijevozom hrane, odnosno potiče kratke lance opskrbe, unapređuje sigurnost prehrambenih proizvoda obiteljskih gospodarstava, podupire održivost malih poduzeća i gospodarstava, dok stanovnicima urbanog područja osigurava pristup kvalitetnoj i zdravoj lokalnoj hrani, koja predstavlja i privlačan segment turističke ponude.

Strateški projekt Interpretacijsko edukacijski centar sa suvenirnicom u gradu Vinkovcima tijekom 2024. godine također je bio u pripremi. Ovim projektom poboljšat će se turistička infrastruktura značajna za Vinkovce i cijelo urbano područje stavljanjem u funkciju Interpretacijsko edukacijskog centra sa interaktivnim sadržajima za upoznavanje posjetitelja s gastronomijom područja u kronološkom slijedu od prapovijesti do današnjih dana. Planirana suvenirnica predviđena je kao zaseban prostor smješten u jednoj od pomoćnih građevina, sa prodajom i prezentacijom autohtonih tradicijskih proizvoda cijele regije. Naglasak je stavljen na lokalnu tradiciju i povijest, što omogućava posjetiteljima dublje

razumijevanje kulturnog i povijesnog značaja Vinkovaca i šireg urbanog područja. Cilj Interpretacijsko-edukacijskog centra je očuvanje, promocija i edukacija o bogatoj gastronomskoj i kulturnoj baštini.

Dio 3. Izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2024. godini predviđene Akcijskim planom *(Izvještava se o APP-ima koji nisu realizirani ili čija provedba nije pokrenuta iako je bilo planirano, uz obrazloženje zašto nije došlo do realizacije planiranog) – do 3 strane*

Za potrebe izrade ovog izvješća korišteni su podaci koje su djelatnici gradova i općina urbanog područja Vinkovci dostavili Gradu Vinkovcima za potrebe izvještavanja o provedbi Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021.-2027. Prema prikupljenim podacima tijekom 2024. godine realizirano je 23,90 % ukupno planiranog broja projekata, odnosno 4,71 % ukupne vrijednosti Akcijskog plana SRUP-a Vinkovci. Kako je SRUP Vinkovci usvojen u prosincu 2023. godine, proces provedbe SRUP-a Vinkovci i ostvarenja Akcijskog plana SRUP-a Vinkovci tek je započeo u 2024. godini što je jedan od razloga relativno niskog postotka realizacije Akcijskog plana u ovom prvom izvještajnom razdoblju u odnosu na ukupan plan. Velik broj projekata planiranih za financiranje iz fondova Europske unije ovisio je o dinamici objavljivanja poziva koji su često kasnili u odnosu na plan, pa time i realizacija istih projekata. Pojedini projekti, posebice općinski, tijekom pripreme i provedbe naišli su na izazov inflacije i povećanja cijena, te su se time uvelike povećale i vrijednosti projekata. S obzirom na ograničena proračunska sredstva, općine su morale odustajati od dijela projekata ili su iste mijenjali, preprojektirali i/ili odgodili za neki drugi period. Analizom izvršenja proračuna za 2024. godinu gradova i općina urbanog područja Vinkovci ustanovljena je realizacija značajnih ulaganja i projekata koji nisu dio Akcijskog plana SRUP-a Vinkovci, stoga je potrebna izmjena istoga sukladno aktualnim planovima gradova i općina urbanog područja Vinkovci.

Uspostava sustava, procedura pripreme poziva i odabira projekata, financiranja i provedbe projekata iz ITU mehanizma također je zahtijevala određeni vremenski period, posebice za nove ITU gradove kao što su Vinkovci što je također utjecalo na dinamiku objavljivanja poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Pripreme većine ITU projekata pa tako i poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma odvijala se u 2024. godini kada su objavljena 4 od ukupno 7 poziva, a koji su bili ukupne vrijednosti 12.118.434,69 eura odnosno 55,08 % ukupne alokacije.

Dio 4. Zaključni osvrt na uvjete provedbe i očekivanja od središnje razine države - maksimalno do 3 strane

Suradnja i komunikacija Grada Vinkovaca kao nositelja SRUP-a sa svih 10 jedinica lokalne samouprave urbanog područja Vinkovci bila je uspješna i pozitivna, dogovori su postignuti po svim pitanjima važnim za urbano područje. Izrada ovog izvješća i prikupljanje podataka o ostvarenju pokazatelja tijekom provedbe SRUP-a bilo je otežano, posebice praćenje pokazatelja na razini Akcijskog plana SRUP-a.

Provedba ITU mehanizma zahtijevala je od Grada Vinkovaca ispunjenje niza institucionalnih, strateških i operativnih preduvjeta. Grad Vinkovci, kao grad središte urbanoga područja u kojemu se provodi ITU mehanizam i posredničko tijelo za odabir operacija (PTOO), osigurao je administrativne i stručne kapacitete sukladno Uredbi o tijelima

u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/22). Funkcije PTOO unutar Grada Vinkovaca obavljao je Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, u okviru Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (ITU PT). Izniman je bio doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije (MRRFEU) u osiguranju jasnog provedbenog okvira i podrške kroz pravovremene upute, jasne kriterije i tumačenja pravila kao i tehničku i financijsku podršku radu PTOO-a. Od velike važnosti bila je i sustavna edukacija i tehnička pomoć MRRFEU, te podrška u razvoju projekata veće složenosti i strateške važnosti uz uvažavanje specifičnosti urbanog područja Vinkovci, kao i kontinuirani dijalog i fleksibilnost u prilagodbi alokacija sukladno razvojnim potrebama urbanog područja.

Potrebe razvoja urbanog područja Vinkovci daleko premašuju dostupne izvore financiranja, ali i fiskalne mogućnosti posebice manjih općina gdje je evidentan i nedostatak ljudskih kapaciteta. Tim više ITU mehanizam predstavlja snažan alat za održivi razvoj urbanog područja Vinkovci, ali njegova učinkovitost ovisi o kvalitetnom SRUP-u, snažnim lokalnim kapacitetima i aktivnoj podršci središnje države. Samo kroz partnerski i koordinirani pristup moguće je ostvariti dugoročne razvojne učinke i povećati kvalitetu života u urbanom području. Unatoč relativno niskoj razini realizacije ukupne vrijednosti projekata Akcijskog plana SRUP-a Vinkovci, provedba Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. bila je vrlo uspješna po svim pokazateljima. Sudjelovanje u ITU mehanizmu značajno je doprinijelo prepoznavanju važnosti integriranog pristupa razvoju projekata, te stvaranju funkcionalnih teritorija, razvoju ciljanih ulaganja koja imaju teritorijalne ili višesektorske utjecaje, te se ovi principi nastoje primijeniti prilikom korištenja drugih fondova i izvora financiranja. Također, ojačani kapaciteti urbanog područja u korištenju bottom-up pristupa strateškom planiranju, te stvaranju i dijeljenju multisektorskih znanja značajno doprinose ubrzanom razvoju urbanog područja.